

地 域 再 生 計 画

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

平成22年8月
長野県御代田町

事業評価結果のまとめ

長野県 御代田町

地域再生計画の名称	御代田町「水と緑のまち」再生計画							
地域再生計画の期間	平成17年度から平成21年度							
地域再生計画の作成主体	長野県北佐久郡御代田町							
地域再生計画の区域	長野県北佐久郡御代田町の全域							
実施した事業	汚水処理施設整備交付金：公共下水道事業・浄化槽（個人設置型）事業							
地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	(目標1) 汚水処理施設の整備の促進(汚水処理普及率を91.3%から100.0%に向上)							
	計画値	100.0%	実績値	97.2%	評価	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、ほぼ目標計画値を達成することができました。	
	(目標2) 公共下水道水洗化の促進(公共下水道水洗化率を72.8%から85.0%に向上)							
	計画値	85.0%	実績値	82.2%	評価	○	平成16年度に整備人口について実数との大幅な錯誤が判明したため見直し(修正)を実施しました。その結果、基準となる平成15年度末公共下水道水洗化率が72.8%から59.4%と下落してしまいました。このため、水洗化率85.0%の目標計画値には至りませんが、進捗状況は目標計画値を達成しています。	
地域再生計画に記載した数値の効果発現状況	内容			単位	計画値	実績値	評価	所見
	1	下水道整備延長		m	16,100	13,770	○	計画にはなかったマンホールポンプを3基設置するなど、一定の成果を上げることができました。
	2	下水道新規整備人口		人	1,000	1,281	○	計画以上の成果を上げることができました。
	3	浄化槽設置基数		基	100	47	×	新規着工件数の激減により計画値を達成することはできませんでした。
	4	浄化槽新規整備人口		人	236	110	×	新規着工件数の激減により計画値を達成することはできませんでした。
総合所見と今後の方策	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業と浄化槽（個人設置型）事業を効果的且つ効率的に整備することが可能となり、ほぼ目標計画値を達成し十分な成果を得ることができました。 ・平成22年度以降、公共下水道事業管渠整備事業は概ね事業完了のため一旦事業を休止します。浄化槽（個人設置型）事業は循環型社会形成推進交付金に切替えて事業を実施していきます。 							